



Prefeitura Municipal de
SANHARÓ
A nossa força vem do povo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
Rua Major Sátiro, 219
Centro - Sanharó - PE
CNPJ Nº 11.044.906/0001-24

Fone/fax: (87) 3836.1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ

CONTRATADA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ESPLENOR, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE.

MEDICÃO: BM 07

PERÍODO: 21/01/2025 a 13/02/2025

CONTRATO Nº: 00047/2024-CPL
OBS.: Preços unitários com BDI de 22,88% já incluso
PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOTAL CONTRATO: R\$288.748,80
TOTAL EXECUTADO: R\$286.961,89
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$16.955,10
SALDO ANTERIOR: R\$18.742,01
SALDO ATUAL: R\$1.786,91

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS				DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO		Parc. Fis./Fin. (%)
		Unid.	Quant. Atual	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 58.315,59				R\$ 58.315,59		R\$ -		R\$ -	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS	m²	8	325,48	R\$ 2.603,84	8,00		8,00	R\$ 2.603,84	R\$ -	R\$ 2.603,84	0,00	R\$ -	100%
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	m³	329,51	140,04	R\$ 46.144,58	329,51		329,51	R\$ 46.144,58	R\$ -	R\$ 46.144,58	0,00	R\$ -	100%
1.3	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	114,07	12,81	R\$ 1.461,23	114,07		114,07	R\$ 1.461,23	R\$ -	R\$ 1.461,23	0,00	R\$ -	100%
1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF. 03/2024	m²	1647,55	4,92	R\$ 8.105,94	1647,55		1647,55	R\$ 8.105,94	R\$ -	R\$ 8.105,94	0,00	R\$ -	100%
2	MINICAMPO				R\$ 45.434,62				R\$ 39.764,10	R\$ 5.670,52	R\$ 45.434,62		R\$ -	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	5,76	94,78	R\$ 545,93	5,76		5,76	R\$ 545,93	R\$ -	R\$ 545,93	0,00	R\$ -	100%
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	0,72	42,84	R\$ 30,84	0,72		0,72	R\$ 30,84	R\$ -	R\$ 30,84	0,00	R\$ -	100%
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	19,2	142,87	R\$ 2.743,10	19,20		19,20	R\$ 2.743,10	R\$ -	R\$ 2.743,10	0,00	R\$ -	100%
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	53,95	91,04	R\$ 4.911,60	53,95		53,95	R\$ 4.911,60	R\$ -	R\$ 4.911,60	0,00	R\$ -	100%
2.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	108,98	9,17	R\$ 998,34	108,98		108,98	R\$ 999,34	R\$ -	R\$ 999,34	0,00	R\$ -	100%
2.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS). ESPESSURA DE 25 MM. AF. 09/2022	m²	108,98	49,20	R\$ 5.361,81	108,98		108,98	R\$ 5.361,81	R\$ -	R\$ 5.361,81	0,00	R\$ -	100%
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRLICA EM PANDOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VAOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOIS. AF. 05/2017	m²	84	19,10	R\$ 1.604,40		84,00	84,00	R\$ -	R\$ 1.604,40	R\$ 1.604,40	0,00	R\$ -	100%
2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRLICA EM PANDOS SEM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃOIS. AF. 11/2016	m²	84	14,58	R\$ 1.224,72		84,00	84,00	R\$ -	R\$ 1.224,72	R\$ 1.224,72	0,00	R\$ -	100%
2.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO. FIO 12 BWC E MALHA QUADRADA 5X5CM (EFECTO MURETA). AF. 03/2021	m²	135,52	185,74	R\$ 25.171,48	135,52		135,52	R\$ 25.171,48	R\$ -	R\$ 25.171,48	0,00	R\$ -	100%
2.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	2.841,40	R\$ 2.841,40		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 2.841,40	R\$ 2.841,40	0,00	R\$ -	100%
4	PILARETE DE CONCRETO				R\$ 9.572,68				R\$ 9.572,68		R\$ -		R\$ -	
4.1	CONCRETO PCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	2,88	475,32	R\$ 1.368,92	2,88		2,88	R\$ 1.368,92	R\$ -	R\$ 1.368,92	0,00	R\$ -	100%
4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	2,88	326,90	R\$ 941,47	2,88		2,88	R\$ 941,47	R\$ -	R\$ 941,47	0,00	R\$ -	100%
4.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA. E = 18 MM. AF. 09/2020	m²	9,42	230,19	R\$ 2.168,38	9,42		9,42	R\$ 2.168,38	R\$ -	R\$ 2.168,38	0,00	R\$ -	100%
4.4	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	283,33	13,12	R\$ 3.717,28	283,33		283,33	R\$ 3.717,28	R\$ -	R\$ 3.717,28	0,00	R\$ -	100%
4.5	ARMADO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	84,56	16,28	R\$ 1.376,63	84,56		84,56	R\$ 1.376,63	R\$ -	R\$ 1.376,63	0,00	R\$ -	100%
5	PISO E REVESTIMENTOS				R\$ 106.913,49				R\$ 106.913,49		R\$ -		R\$ 1.786,91	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	410,75	56,83	R\$ 23.342,92	410,75		410,75	R\$ 23.342,92	R\$ -	R\$ 23.342,92	0,00	R\$ -	100%
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	496,23	76,54	R\$ 37.981,44	496,23		496,23	R\$ 37.981,44	R\$ -	R\$ 37.981,44	0,00	R\$ -	100%
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	322,95	84,00	R\$ 27.127,80	322,95		322,95	R\$ 27.127,80	R\$ -	R\$ 27.127,80	0,00	R\$ -	100%
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m²	24,19	73,87	R\$ 1.786,91		0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	24,19	R\$ 1.786,91	0%
5.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	155,33	42,84	R\$ 6.654,33	155,33		155,33	R\$ 6.654,33	R\$ -	R\$ 6.654,33	0,00	R\$ -	100%
5.6	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluído cola, tipo areia tratada, borracha e mão de obra especializada.	m²	155,33	63,82	R\$ 9.913,16	155,33		155,33	R\$ 9.913,16	R\$ -	R\$ 9.913,16	0,00	R\$ -	100%
5.7	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020	m²	20,7	91,49	R\$ 1.893,84	20,70		20,70	R\$ 1.893,84	R\$ -	R\$ 1.893,84	0,00	R\$ -	100%
6	ILUMINAÇÃO				R\$ 55.291,81				R\$ 55.291,81		R\$ -		R\$ -	
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	14	2.804,55	R\$ 39.263,70	14,00		14,00	R\$ 39.263,70	R\$ -	R\$ 39.263,70	0,00	R\$ -	100%
6.2	Lâmpada led 100w, luz branca 5000K, T19190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	un	28	223,72	R\$ 6.264,16	28,00		28,00	R\$ 6.264,16	R\$ -	R\$ 6.264,16	0,00	R\$ -	100%
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	160	19,70	R\$ 3.152,00	160,00		160,00	R\$ 3.152,00	R\$ -	R\$ 3.152,00	0,00	R\$ -	100%
6.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	10	27,36	R\$ 273,60	10,00		10,00	R\$ 273,60	R\$ -	R\$ 273,60	0,00	R\$ -	100%
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	300	8,93	R\$ 2.679,00	300,00		300,00	R\$ 2.679,00	R\$ -	R\$ 2.679,00	0,00	R\$ -	100%
6.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusiva disjuntores.	un	1	150,17	R\$ 150,17	1,00		1,00	R\$ 150,17	R\$ -	R\$ 150,17	0,00	R\$ -	100%
6.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1	18,13	R\$ 18,13	1,00		1,00	R\$ 18,13	R\$ -	R\$ 18,13	0,00	R\$ -	100%
6.8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS	UN	1	1.945,09	R\$ 1.945,09	1,00		1,00	R\$ 1.945,09	R\$ -	R\$ 1.945,09	0,00	R\$ -	100%
6.9	MASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	13	118,92	R\$ 1.545,96	13,00		13,00	R\$ 1.545,96	R\$ -	R\$ 1.545,96	0,00	R\$ -	100%
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA				R\$ 149,12				R\$ 149,12		R\$ -		R\$ -	
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUIDOS RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN		149,12	R\$ 149,12	1,00		1,00	R\$ 149,12	R\$ -	R\$ 149,12	0,00	R\$ -	100%
8	DIVERSOS				R\$ 11.284,58				R\$ 11.284,58		R\$ -		R\$ -	
8.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA, CAPACIDADE DE 60 L, COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO COM PINTURA. SOBRE PISO DE CONCRETO				R\$ 8.124,72		8,00	8,00	R\$ 8.124,72	R\$ -	R\$ 8.124,72	0,00	R\$ -	100%


César Augusto de Freitas
Prefeito


51.065.025/0001-04
GH ENGENHARIA - ME
R. Manoel Batista da Silva, 446
Santa Clara - CEP 55250-000
Sanharó-PE

107.355.785/0001-25
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
R HERMÍNIO JOSÉ DE ALMEIDA, 790
BOA VISTA
BELO JARDIM - PE

8.2	INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO, 1,50 M DE COMPRIMENTO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UNID.	1	1.002,67	R\$ 1.002,67		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 1.002,67	R\$ 1.002,67	0,00	R\$ -	100%
8.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	2.157,19	R\$ 2.157,19		1,00	1,00	R\$ -	R\$ 2.157,19	R\$ 2.157,19	0,00	R\$ -	100%
TOTAL GERAL C/ B.D.I.					R\$288.748,80				R\$270.006,79	R\$16.955,10	R\$286.961,89		R\$1.786,91	99,38%
FISCAL DA OBRA JOSÉ CARLOS AQUINO GUIMARÃES ENGº CIVIL - CREA Nº 18179810-5 RESP. PELA EMPRESA CONSTRUTORA INHUMAS LTDA														


César Augusto de Freitas
 Prefeito


51.065.025/0001-04
 GH ENGENHARIA - ME
 R. Manoel Batista da Silva, 445
 Santa Clara - CEP 85258-080
 Sanharó-PE


07.353.785/0001-25
 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
 R HERMINIO JOSE DE TORRES, 790
 BOA VISTA
 DELICARDINI-PE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
Rua Major Sátiro, 219
Centro - Sanharó - PE
CNPJ Nº 11.044.906/0001-24
Fone/fax: (87) 3836.1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARÓ
Rua Major Sátiro, 219
Centro - Sanharó - PE
CNPJ Nº 11.044.906/0001-24
Fone/fax: (87) 3836.1156

CONTRATADA: CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

OBRA: MEDIÇÃO: BM 07

PERÍODO: 12/12/2024 à 13/02/2025

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ESPLendor, NO MUNICÍPIO DE SANHARÓ-PE.

CONTRATO Nº: 00047/2024-CPL

OBS.: Preços unitários
com BDI de 22,88% j.s

MEMÓRIA DE CÁLCULO 04

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quant. Atual	Comp.	largura	altura	repetição ou taxa	total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022. PS.	m²	8					
1.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF. 08/2023	m³	329,51					
1.3	RETIRODA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	114,07					
1.4	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF. 03/2024	m²	1647,55					
2	MINICAMPO							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	5,76					
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2022	m²	0,72					
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	19,2					
2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	m²	53,95					
2.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	m²	108,98					
2.6	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁRIOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÁOS). ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2022	m²	108,98					
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PÁRIOS DE FACHADA SEM PRESEÇA DE VÁOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	m²	84	28,00		3,00		84,00
2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PÁRIOS SEM PRESEÇA DE VÁOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. DUAS DEMÃO. AF. 11/2016	m²	84	28,00		3,00		84,00
2.9	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5 CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	m²	135,52					
2.10	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1				1,00	1,00
4	PILARETE DE CONCRETO							
4.1	CONCRETO FCK = 15MPa, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	m³	2,88					
4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	m³	2,88					
4.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF. 09/2020	m²	9,42					
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	283,33					
4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	84,56					
5	PISO E REVESTIMENTOS							
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	410,75					
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	496,23					
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	322,95					
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 02/2023. PE	m²	24,19					
5.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 01/2024	m²	155,33					
5.6	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m²	155,33					
5.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7 CM. AF. 09/2020	m²	20,7					
6	ILUMINAÇÃO							
6.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	14					
6.2	Lâmpada led 100w, luz branca 6500K, TLM190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar	un	28					
6.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	M	160					
6.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	10					
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	300					
6.6	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1					
6.7	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1					
6.8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020. PS	UN	1					
6.9	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2023	UN	13					
7	INSTALAÇÃO HIDRAULICA							
7.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	1					
8	DIVERSOS							
8.1	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA, CAPACIDADE DE 60 L, COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO COM PINTURA, SOBRE PISO DE CONCRETO	UNID.	8				8,00	8,00
8.2	INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO, 1,50 M DE COMPRIMENTO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE	UNID.	1				1,00	1,00
8.3	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1				1,00	1,00

FISCAL DA OBRA
JOSÉ CARLOS AQUINO GUIMARÃES
ENGº CIVIL - CREA Nº 18179810-5

RESP. PELA EMPRESA
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA

51.065.025/0001-04
GH ENGENHARIA - ME
R. Manoel Batista da Silva, 445
Santa Clara - CEP 65259-000
Sanharó-PE

07.353.785/0001-25
CONSTRUTORA INHUMAS LTDA
R. HERMÍNIO JOSÉ DE TORRES, 790
BOA VISTA
BELO JARDIM - PE